

**ПРОТОКОЛ
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ГОДНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТ**

Обект: Ремонт на второ мъжко и четвърто мъжко отделение на ДПБ-Бяла
Местонахождение на обекта: Бяла, ул."Дряново" № 3
Възложител: Държавна психиатрична болница - Бяла
Изпълнител: "СИМ" ООД - Бяла
Договор за СМР: № 9 / 25.05.2016 г.
Консултант, упражняващ инвеститорски контрол: инж.Лъчезар Дилянов

Днес, 04.10.2016 г., приемателна комисия в състав:

1. Председател: Инж.Лъчезар Петров Дилянов-Началник отдел УТ в община Бяла)
и членове:
2. инж. Емил Сарафов - регионален координатор РЗИПКБ - Русе
3. Йорданка Стоянова Стоянова-управител на фирма „СИМ ”ООД-Бяла
4. Марин Димитров Кючуков-Отг.спом.дейност
5. Янита Неद्याлкова Янкова-гл.сестра в ДПБ-Бяла
6. Тая Атанасова Минева –Гл.счетоводител в ДПБ-Бяла
7. Донка Иванова Михнева –Старща мед.сестра в ДПБ-Бяла

извърши преглед на обекта и документацията по договора за СМР и констатира следното:

I. По срока за изпълнение на обекта

1. Срокът за изпълнение на горесцитирания обект е четири месеца, съгласно договора за СМР.
2. Началната дата на започване на СМР е 02.06.2016 г.
3. Срокът на договора е продължен с ...-.... (дни) поради-..... (описват се причините).

II. По използваните финансови средства за СМР

1. Стойността на обекта по договора за СМР е 213754,55 лева с ДДС.
2. Общата стойност на изразходваните средства е 213618,76 лева с ДДС, в т.ч.:
 - 42750,91 лева – 20% аванс съгласно фактура № 0000001108 / 03.06.2016 г.
 - 58176,43 лева – стойност по Акт за СМР № 1/21.07.2016 г. и фактура №0000001111/27.07.2016г.;
 - 43282,03 лева – стойност по Акт за СМР № 2/17.08.2016г. и фактура №0000001114/01.09.2016 г.;
 - 42264,72 лева – стойност по Акт за СМР № 3/30.09.2016 г. и фактура №...../.....г.;
 - 27144,67 лева – стойност на непредвидените СМР, съгласно Акт за СМР – корекционна сметка
3. Неусвоеният остатък от договора за СМР е в размер на 135,79 лева с ДДС.
4. Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 8906,44 лева .

III. По документацията

1. Съпътстващи документи: Протокол за откриване на строителна площадка, Актове за скрити работи, Акт1, Акт2, Акт3,
Акт съгласно корекционна сметка, Подробни количествени сметки , Корекционна сметка
2. Забележки по документацията: **няма**
3. Заключение по редовността на документацията: **пълна и редовна**

IV. По изпълнение на СМР

Завършеност на видовете работи, съобразно проектите, сметната документация, техническите изисквания и условията на сключения договор: **напълно завършени**
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: обектът е изпълнен съобразно проектите, сметната документация, техническите изисквания и условията на сключения договор.

V. По качеството на изпълнените СМР

Оценка за качеството на извършените СМР: **добро**

Въз основа на направените констатации, приемаме:

1. **Обектът е изпълнен в съответствие с условията на договора за СМР и наличната документация в достатъчна степен характеризира изпълнените СМР;**

2. Определяме в срок до-..... (дата) изпълнителят да отстрани недостатъците по изпълнените СМР.

С настоящия протокол, подписан в пет еднообразни екземпляра - по един за ДПБ-Бяла и „СИМ“ ООД-Бяла и три за Проект "Красива България", се извършва предаване на обекта от изпълнителя на възложителя.

КОМИСИЯ:

1. Председател: (подпис)

и членове:

2. (подпис)

3. (подпис)

4. (подпис)

5. (подпис)

6. (подпис)

7. (подпис)



Забележка: Върху подписите на институционалните и юридически лица се полагат печати